

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. SEBASTIÃO PINTO		DATA INÍCIO DA OBRA: 04/10/2022		PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES		PERÍODO DA MEDIÇÃO: 09/02/2023 A 30/03/2023		Nº DA MEDIÇÃO		EXECUTADO						
Código	Item	Referência	Serviço	Unidade	Quantidade	Material	Mão-de-obra	Total Un.	Total	NO PERÍODO		ACUMULADO MEDIÇÕES		ACUMULADO TOTAL		
										QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.
164	1.0	AGETOP	SERVIÇOS PRELIMINARES	m2	277,94	-	11,69	11,69	4.926,54	0	0%	-	277,94	100%	4.926,54	
20103	1.1	AGETOP	DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	49,68	-	6,29	6,29	3.249,12	0	0%	-	49,68	100%	3.249,12	
20111	1.2	AGETOP	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO CONC./TR. CB. E CARGA	m2	281,71	-	1,69	1,69	312,49	0	0%	-	281,71	100%	49,68	
20134	1.3	AGETOP	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO C/ TRANSP. ATÉ CB E CARGA	m2	4,50	-	2,02	197,52	476,09	0	0%	-	281,71	100%	281,71	
21301	1.4	AGETOP	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 X 120 CM (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	4,50	-	2,02	197,52	888,84	0	0%	-	4,50	100%	888,84	
166	2.0	AGETOP	SERVIÇO EM TERRA	m3	135,43	-	16,39	16,39	4.765,61	0	0%	-	135,43	100%	4.765,61	
40902	2.1	AGETOP	REATERRO COM APLIAMENTO	m3	812,55	-	2,30	2,30	2.219,62	0	0%	-	812,55	100%	2.219,62	
41006	2.2	AGETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM	m3	135,43	-	5,00	5,00	1.868,87	0	0%	-	135,43	100%	1.868,87	
41012	2.3	AGETOP	INDENIZAÇÃO DE LAZIDA	m3	0,34	-	204,62	689,68	677,13	0	0%	-	0,34	100%	677,13	
167	3.0	AGETOP	FUNDACÕES E SONDAGENS	m3	0,34	-	204,62	689,68	233,80	0	0%	-	0,339	100%	233,80	
50201	3.1	AGETOP	EMBAÇAMENTO COM TIPOLO COMUM	m3	0,34	-	204,62	689,68	233,80	0	0%	-	0,339	100%	233,80	
169	4.0	AGETOP	INST. ELET./TELEFÔNICA/CABAMENTO ESTRUTURADO	m	130,00	2,14	1,41	3,55	3.745,70	130	100%	461,50	0	0%	130	
70563	4.1	AGETOP	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM/2	Un	4,00	5,70	5,37	11,07	44,28	4	100%	44,28	0	0%	4	
71411	4.2	AGETOP	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE)	un	18,00	168,20	8,26	176,46	3.176,28	18	100%	3.176,28	0	0%	18	
71645	4.3	AGETOP	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS	un	4,00	8,48	7,43	15,91	63,64	4	100%	63,64	0	0%	4	
72570	4.4	AGETOP	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	un	1,00	36,62	13,83	50,45	18.569,44	0	0%	-	0	0%	-	
170	5.0	AGETOP	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	Un	1,00	157,98	21,76	179,74	179,74	0	0%	-	0	0%	-	
80975	5.1	AGETOP	REGISTRO DE ESFERA DIAM.1/2"	Un	1,00	42,32	3,59	45,91	45,91	0	0%	-	0	0%	-	
80980	5.2	AGETOP	REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2"	Un	2,00	0,99	2,31	3,30	6,60	0	0%	-	0	0%	-	
81003	5.3	AGETOP	TUBO SOLDAVEL PVC MARRON DIAMETRO 25 mm	M	15,00	4,71	3,08	7,79	116,85	0	0%	-	0	0%	-	
81006	5.4	AGETOP	TUBO SOLDAVEL PVC MARRON DIAM. 50 mm	m	15,00	17,62	5,71	23,33	349,95	0	0%	-	0	0%	-	
81043	5.5	AGETOP	ADAPTAD. PVC SOLID LONGO C/FLANGES LIVRES P/ C/DAGUA 50X1,1/2	Un	1,00	42,32	3,59	45,91	45,91	0	0%	-	0	0%	-	
81102	5.6	AGETOP	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	Un	2,00	0,99	2,31	3,30	6,60	0	0%	-	0	0%	-	
81105	5.7	AGETOP	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	Un	2,00	5,76	3,59	9,35	18,70	0	0%	-	0	0%	-	
81179	5.8	AGETOP	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm	Un	1,00	5,22	3,59	8,81	8,81	0	0%	-	0	0%	-	
81232	5.9	AGETOP	CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" (25 mm)	Un	1,00	2,89	2,31	5,20	5,20	0	0%	-	0	0%	-	
81254	5.10	AGETOP	CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	Un	1,00	9,80	1,79	11,59	11,59	0	0%	-	0	0%	-	
81321	5.11	AGETOP	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	2,00	0,91	4,61	5,52	11,04	0	0%	-	0	0%	-	
81881	5.12	AGETOP	RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=10M3-COL.SEC.H=6M+HUNDACÃO+LOGOTHO	Un	1,00	16.784,65	872,33	17.656,98	17.656,98	0	0%	-	0	0%	-	
81889	5.13	AGETOP	TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM)	Un	1,00	98,91	8,71	107,62	107,62	0	0%	-	0	0%	-	
178	6.0	AGETOP	COBERTURAS	Un	1,00	98,91	8,71	107,62	23.718,07	0	0%	-	0	0%	-	
									SUBTOTAL	6.141,57	-	-	0	0%	17.576,50	23.718,07



**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO  
**REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM  
 PEDRO I E CENTRO MUNICIPAL DE  
 EDUCAÇÃO INFANTIL. PROF. SEBASTIÃO  
 PINTO**

**DATA INÍCIO DA OBRA:** 04/10/2022  
**PERÍODO DA MEDIÇÃO:** 09/02/2023 A 30/03/2023

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**



Código	Item	Referência	Serviço	Unidade	Quantidade	Material	Mão-de-obra	Total Un.	Total	Nº DA MEDIÇÃO		EXECUTADO						
										QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
160401	6.1	AGETOP	COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	m2	322,86	50,10	4,34	54,44	17.576,50	0	0%	322,86	100%	17.576,50	322,86	100%	17.576,50	
160402	6.2	AGETOP	CUMEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	m	42,15	12,65	14,01	26,66	1.123,72	42,15	100%	0	0%	1.123,72	42,15	100%	1.123,72	
160403	6.3	AGETOP	EMBOCAMENTO LATERAL (OITOS)	m	36,55	9,23	7,76	16,99	620,98	36,55	100%	0	0%	620,98	36,55	100%	620,98	
160404	6.4	AGETOP	EMBOCAMENTO DE BEIRAL	M	102,10	0,41	9,57	9,98	1.018,96	102,1	100%	0	0%	1.018,96	102,1	100%	1.018,96	
160601	6.5	AGETOP	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	40,00	30,38	27,15	57,53	2.301,20	40	100%	0	0%	2.301,20	40	100%	2.301,20	
160602	6.6	AGETOP	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	30,45	22,55	12,81	35,36	1.076,71	30,45	100%	0	0%	1.076,71	30,45	100%	1.076,71	
182	7.0	AGETOP	REVESTIMENTO DE PAREDES						3.051,59									
201410	7.1	AGETOP	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA	m2	59,52	17,68	33,59	51,27	3.051,59	0	0%	0	0%	3.051,59	0	0%	3.051,59	
183	8.0	AGETOP	FORROS						20.925,42									
210460	8.1	AGETOP	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON	m2	281,71	66,92	7,36	74,28	20.925,42	197,197	70%	14.647,79	0%	14.647,79	197,197	70%	14.647,79	
184	9.0	AGETOP	REVESTIMENTO DE PISO						23.871,24									
220104	9.1	AGETOP	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESURA = 7 CM. 1.2.5.3.5	m2	541,70	23,91	13,70	37,61	20.373,34	0	0%	541,7	100%	20.373,34	541,7	100%	20.373,34	
220309	9.2	AGETOP	PISO EM CERÂMICA PE/MAIOR OU IGUAL A 4 COM	m2	54,65	38,93	20,21	59,14	3.231,88	0	0%	54,648	100%	3.231,88	54,648	100%	3.231,88	
220310	9.3	AGETOP	RODAPÊ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA	m	28,24	1,90	4,81	6,71	189,49	0	0%	28,24	100%	189,49	28,24	100%	189,49	
220920	9.4	AGETOP	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM	m2	0,17	444,09	19,74	463,83	76,53	0	0%	0	0%	76,53	0	0%	76,53	
188	10.0	AGETOP	PINTURA						13.848,33									
261001	10.1	AGETOP	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAS	m2	1.216,63	5,70	5,58	11,28	13.723,59	0	0%	0	0%	13.723,59	0	0%	13.723,59	
261502	10.2	AGETOP	PINT. ESMALTE S/ANTICOR 2 DEMAS	m2	8,40	4,51	10,34	14,85	124,74	0	0%	0	0%	124,74	0	0%	124,74	
189	11.0	AGETOP	DIVERSOS						2.009,95									
270501	11.1	AGETOP	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	803,98	1,05	1,45	2,50	2.009,95	0	0%	0	0%	2.009,95	0	0%	2.009,95	
0	12.0	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						3.588,86	0	0%	-	40%	1.435,54	-	40%	1.435,54	
			SUBTOTAL GERAL						123.254,53			24.535,07		52.732,69			77.267,76	
			BDI						31.072,47			6.185,29		13.293,91			19.479,20	
			TOTAL						154.327,00		19,91%	30.720,36		66.026,61			96.746,96	

*DANILO MÁX DE SOUZA COSTA*  
 PREFEITO

ROSSINI  
 BARCELOS  
 RICARDO:021245  
 95113

Assinado de forma digital  
 por ROSSINI BARCELOS  
 RICARDO:02124595113  
 Dados: 2023.03.30  
 16:32:21 -03'00"

ROSSINI BARCELOS RICARDO  
 1014782465D-GO