



PLANILHA DE MEDIÇÃO																
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO I E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. SEBASTIÃO PINTO			DATA INÍCIO DA OBRA: 04/10/2022				PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES									
CIDADE: SÃO PATRÍCIO - GOIÁS			PERÍODO DA MEDIÇÃO: 31/03/2023 A 16/06/2023							Nº DA MEDIÇÃO		3				
Código	Item	Referência	Serviço	Unidade	Quantidade	Material	Mão-de-obra	Total Un.	Total	NO PERÍODO		ACUMULADO MEDIÇÕES		ACUMULADO TOTAL		
										QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.
164	1.0	AGETOP	SERVICIOS PRELIMINARES	m2	4.926,54	-	-	-	-	SUBTOTAL	-	-	SUBTOTAL	4.926,54	-	-
20103	1.1	AGETOP	DEMOLUÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	277,94	-	11,69	11,69	3.249,12	0	0%	277,94	100%	3.249,12	100%	3.249,12
20111	1.2	AGETOP	DEMOLUÇÃO MANUAL DE PRISO CERÂMICO SOBRE LASTRO CONC./TR.CB.E CARGA	m2	49,68	-	6,29	6,29	312,49	0	0%	49,68	100%	312,49	100%	312,49
20134	1.3	AGETOP	DEMOLUÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO C/ TRANSP. ATÉ CB.E CARGA	m2	281,71	-	1,69	1,69	476,09	0	0%	281,71	100%	476,09	100%	476,09
21301	1.4	AGETOP	PLACA DE OBRA PIOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	4,50	195,50	2,02	197,52	888,84	0	0%	4,5	100%	888,84	100%	888,84
166	2.0	AGETOP	SERVIÇO EM TERRA	m3	4.765,61	-	-	-	-	SUBTOTAL	-	-	SUBTOTAL	4.765,61	-	-
40902	2.1	AGETOP	REATERRO COM APLUMAMENTO	m3	135,43	-	16,39	16,39	2.219,62	0	0%	135,425	100%	2.219,62	100%	2.219,62
41006	2.2	AGETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM	m3km	812,55	2,30	-	2,30	1.868,87	0	0%	812,55	100%	1.868,87	100%	1.868,87
41012	2.3	AGETOP	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	m3	135,43	5,00	-	5,00	677,13	-	0%	135,425	100%	677,13	100%	677,13
167	3.0	AGETOP	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	m3	233,80	-	-	-	233,80	-	0%	-	-	233,80	-	-
50201	3.1	AGETOP	EMBASAMENTO COM TIPO COMUM	m3	0,34	485,06	204,62	689,68	233,80	0	0%	0,339	100%	233,80	100%	233,80
169	4.0	AGETOP	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	m	3.745,70	-	-	-	-	SUBTOTAL	-	-	SUBTOTAL	3.745,70	-	-
70553	4.1	AGETOP	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2	m	130,00	2,14	1,41	3,55	461,50	0	0%	130	100%	461,50	100%	461,50
71411	4.2	AGETOP	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE)	Un	4,00	5,70	5,37	11,07	44,28	0	0%	4	100%	44,28	100%	44,28
71645	4.3	AGETOP	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS	un	18,00	168,20	8,26	176,46	3.176,28	0	0%	18	100%	3.176,28	100%	3.176,28
72570	4.4	AGETOP	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	Un	4,00	8,48	7,43	15,91	63,64	0	0%	4	100%	63,64	100%	63,64
170	5.0	AGETOP	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	Un	18.569,44	-	-	-	-	SUBTOTAL	-	-	SUBTOTAL	18.569,44	-	-
80975	5.1	AGETOP	REGISTRO DE ESFERA DIAM.1/2"	Un	1,00	36,62	13,83	50,45	50,45	1	100%	0	0%	50,45	100%	50,45
80980	5.2	AGETOP	REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2"	Un	1,00	157,98	21,76	179,74	179,74	1	100%	0	0%	179,74	100%	179,74
81003	5.3	AGETOP	TUBO SOLDAVEL PVC MARRON DIAMETRO 25 mm	M	15,00	4,71	3,08	7,79	116,85	15	100%	0	0%	116,85	100%	116,85
81006	5.4	AGETOP	TUBO SOLDAVEL PVC MARRON DIAM. 50 mm	m	15,00	17,62	5,71	23,33	349,95	15	100%	0	0%	349,95	100%	349,95
81043	5.5	AGETOP	ADAPTAD.PVC SOLID.LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CK.DAGUA 50X1,1/2	Un	1,00	42,32	3,59	45,91	45,91	1	100%	0	0%	45,91	100%	45,91
81102	5.6	AGETOP	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	Un	2,00	0,99	2,31	3,30	6,60	2	100%	0	0%	6,60	100%	6,60
81105	5.7	AGETOP	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	Un	2,00	5,76	3,59	9,35	18,70	2	100%	0	0%	18,70	100%	18,70
81179	5.8	AGETOP	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm	Un	1,00	5,22	3,59	8,81	8,81	1	100%	0	0%	8,81	100%	8,81
81232	5.9	AGETOP	CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" (25 mm)	Un	1,00	2,89	2,31	5,20	5,20	1	100%	0	0%	5,20	100%	5,20
81254	5.10	AGETOP	CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	Un	1,00	9,80	1,79	11,59	11,59	1	100%	0	0%	11,59	100%	11,59
81321	5.11	AGETOP	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	2,00	0,91	4,61	5,52	11,04	2	100%	0	0%	11,04	100%	11,04



ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO I E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. SEBASTIÃO PINTO		DATA INÍCIO DA OBRA: 04/10/2022		PLANILHA DE MEDIÇÃO		Nº DA MEDIÇÃO			
CIDADE: SÃO PATRÍCIO - GOIÁS		PERÍODO DA MEDIÇÃO: 31/03/2023 A 16/06/2023				3			
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO I E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. SEBASTIÃO PINTO		PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES				EXECUTADO			

Código	Item	Referência	Serviço	Unidade	Quantidade	Material	Mão-de-obra	Total Un.	Total	Nº DA MEDIÇÃO		ACUMULADO MEDIÇÕES		ACUMULADO TOTAL				
										QUANT.	%	TOTAL	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	
81881	5.12	AGETOP	RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=10M3-COL.SEC.H=6M+FUNDAÇÃO-LOGOTIPO	Un	1,00	16.784,65	872,33	17.656,98	1	100%	17.656,98	0	0%	-	1	100%	17.656,98	
81889	5.13	AGETOP	TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM)	Un	1,00	98,91	8,71	107,62	1	100%	107,62	0	0%	-	1	100%	107,62	
178	6.0	AGETOP	COBERTURAS					23.718,07										
160401	6.1	AGETOP	COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	m2	322,86	50,10	4,34	54,44	17.576,50	0	0%	-	322,86	100%	17.576,50	322,86	100%	17.576,50
160402	6.2	AGETOP	CUMEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	m	42,15	12,65	14,01	26,66	1.123,72	0	0%	-	42,15	100%	1.123,72	42,15	100%	1.123,72
160403	6.3	AGETOP	EMBOCAMENTO LATERAL (OITOS)	m	36,55	9,23	7,76	16,99	620,98	0	0%	-	36,55	100%	620,98	36,55	100%	620,98
160404	6.4	AGETOP	EMBOCAMENTO DE BEIRAL	M	102,10	0,41	9,57	9,98	1.018,96	0	0%	-	102,1	100%	1.018,96	102,1	100%	1.018,96
160601	6.5	AGETOP	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	40,00	30,38	27,15	57,53	2.301,20	0	0%	-	40	100%	2.301,20	40	100%	2.301,20
160602	6.6	AGETOP	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	30,45	22,55	12,81	35,36	1.076,71	0	0%	-	30,45	100%	1.076,71	30,45	100%	1.076,71
182	7.0	AGETOP	REVESTIMENTO DE PAREDES					3.051,59										
201410	7.1	AGETOP	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA	m2	59,52	17,68	33,59	51,27	3.051,59	0	0%	-	59,52	100%	3.051,59	59,52	100%	3.051,59
183	8.0	AGETOP	FORROS					20.925,42										
210460	8.1	AGETOP	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON	m2	281,71	66,92	7,36	74,28	20.925,42	84,513	30%	6.277,63	197,197	70%	14.647,79	281,71	100%	20.925,42
184	9.0	AGETOP	REVESTIMENTO DE PISO					23.871,24										
220104	9.1	AGETOP	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESURA = 7 CM 1:2,5:3,5	m2	541,70	23,91	13,70	37,61	20.373,34	0	0%	-	541,7	100%	20.373,34	541,7	100%	20.373,34
220309	9.2	AGETOP	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM	m2	54,65	38,53	20,21	59,14	3.231,88	0	0%	-	54,648	100%	3.231,88	54,648	100%	3.231,88
220310	9.3	AGETOP	RODAPÊ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA	m	28,24	1,90	4,81	6,71	189,49	0	0%	-	28,24	100%	189,49	28,24	100%	189,49
220920	9.4	AGETOP	SOLEIRA EM GRANITO IMPENMEABILIZADA COM	m2	0,17	444,09	19,74	463,83	76,53	0,165	100%	76,53	0	0%	-	0,165	100%	76,53
188	10.0	AGETOP	PINTURA					13.848,33										
261001	10.1	AGETOP	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m2	1.216,63	5,70	5,58	11,28	13.723,59	1216,63	100%	13.723,59	0	0%	-	1216,63	100%	13.723,59
261502	10.2	AGETOP	PINT.ESMALTE S/ANTICOR 2 DEMAOS	m2	8,40	4,51	10,34	14,85	124,74	8,4	100%	124,74	0	0%	-	8,4	100%	124,74
189	11.0	AGETOP	DIVERSOS					2.009,95										
270501	11.1	AGETOP	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	803,98	1,05	1,45	2,50	2.009,95	803,978	100%	2.009,95	0	0%	-	803,978	100%	2.009,95
0	12.0	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					3.588,86										
			SUBTOTAL GERAL					123.254,53										
			BDI					25,21%	31.072,47									
			TOTAL					154.327,00										


DANILLO MAX DE SOUZA COSTA
PREFEITO

ROSSINI BARCELOS Assinado de forma digital por ROSSINI RICARDO:0212459 BARCELOS
5113
RICARDO:02124595113

ROSSINI BARCELOS RICARDO
1014782465D-GO